

## ५. आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरण

आयोजनाको नाम:	सिक्टा सिंचाइ आयोजना, नेपालगंज, बाँके ।	
कुल लागत (रु लाखमा): ५२८९००.००		
आयोजना अवधि	शुरु आ. व: २०६१/६२	सम्पन्न हुने आ. व: २०८९/९० (संशोधित गुरुयोजना अनुसार)
आयोजनाको शुरु अवधि देखि यस आ. व. २०८०/८१ चौथो त्रैमासिक सम्मको प्रगति	वित्तिय प्रगति प्रतिशत: ४०.६२	भौतिक प्रगति प्रतिशत: ४१.५८
	खर्च रकम (रु लाखमा): २१४८४७.९६	
यस आ. व (०८०/८१) को चौथो त्रैमासिकको	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): २७२५.६६	चौथो त्रैमासिक प्रगति
	खर्च रकम (रु लाखमा): ३८६२.६१	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - १७५.५१
		ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) - १४१.७१
यस आ. व (०८०/८१) को वार्षिक प्रगति	चालु तर्फ	वार्षिक प्रगति
	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): ४२३.०९	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - ९०.००
	खर्च रकम (रु लाखमा): ३६६.८३	ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) - ८६.७०
	पुजीगत तर्फ	वार्षिक प्रगति
	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): ८३९.८	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - १२१.९८७
	खर्च रकम (रु लाखमा): ८३९७.९५	ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) - ९९.९९९
	समष्टिगत प्रगति	वार्षिक प्रगति
	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): ८८२१.०९	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - १२०.३४
खर्च रकम (रु लाखमा): ८७६४.७९	ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) - ९९.३६	
हाल सम्म सम्पन्न प्रमुख कार्य/ उपलब्धि	पूर्वमूलनहरको बाँकी कार्य गर्ने ठेक्का व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारीको कार्य भईरहेको ।	
	पश्चिम तर्फका प्रसेनीपुर, अकलघरवा तथा गोहा शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	डुण्डुवा CAP को ठेक्काको निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	गुरुवागाउँ शाखा नहर निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	विभिन्न शाखा प्रशाखा नहरको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरुको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य भईरहेको ।	
	सामाजिक सरोकार अन्तर्गत परुवा बाधको निर्माण कार्य भैरहेको ।	
	डुण्डुवा शाखा नहर निर्माण कार्यको लागत अनुमान स्वीकृतीको लागि जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा पेश भएको ।	
	सिंचित क्षेत्र विकास अन्तर्गतका कार्यहरु भईरहेको ।	
	सिंचित क्षेत्र बचाव तथा संरक्षण अन्तर्गतका कार्यहरु भईरहेको ।	
कचनापुर, बालापुर र ढकेरी स्थानहरुमा Pilot Project को रूपमा विद्युतबाट संचालित Lift Irrigation को कार्य भईरहेको ।		