

आ. ब. २०८१/८२ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसारको कार्तिक महिना सम्मको प्रगति विवरण

आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरण

आयोजनाको नाम:	सिक्टा सिंचाइ आयोजना, नेपालगंज, बाँके ।	
कुल लागत (रु लाखमा):	५२८९००.००	
आयोजना अवधि	शुरु आ. व: २०६१/६२	सम्पन्न हुने आ. व: २०८९/९० (संशोधित गुरुयोजना अनुसार)
आयोजनाको शुरु अवधि देखि यस आ. व.२०८१/८२ प्रथम त्रैमासिक सम्मको प्रगति	वित्तिय प्रगति प्रतिशत: ४०.७६	भौतिक प्रगति प्रतिशत: ४१.७९
	खर्च रकम (रु लाखमा): २१५५८४	
आ.ब.८१।८२ को	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): १६०००.४१	यस आ.ब.को हाल सम्मको प्रगति
	खर्च रकम (रु लाखमा): २५८४.३४	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) — १७ ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) — १६.१५
यस आ.ब. (०८१/८२) को प्रथम त्रैमासिकको	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): २६१६.७२	प्रथम त्रैमासिक प्रगति
	खर्च रकम (रु लाखमा): २३१०.३९	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) — ९४.५५ ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) — ८८.२९
जग्गा अधिग्रहण	आयोजना शुरु देखि हालसम्म १७१ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भएको	
हाल सम्म सम्पन्न प्रमुख कार्य/ उपलब्धि	पूर्वमूलनहरको शाखा नहरहरू निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापनको लागि तयारीको कार्य भईरहेको	
	पश्चिम तर्फका प्रसेनीपुर, अकलघरवा तथा गोहवा शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	गुरुवागाउँ शाखा नहर निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	विभिन्न शाखा प्रशाखा नहरको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरूको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य भईरहेको ।	
	सामाजिक सरोकार अन्तर्गत परुवा बाधको निर्माण कार्य भैरहेको ।	
	डुण्डुवा शाखा नहर निर्माण कार्यको लागत अनुमान स्वीकृत भई स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको ।	
	सिंचित क्षेत्र विकास अन्तर्गतका कार्यहरू भईरहेको ।	
	सिंचित क्षेत्र बचाव तथा संरक्षण अन्तर्गतका कार्यहरू भईरहेको ।	
कचनापुर, बालापुर र ढकेरी स्थानहरूमा Pilot Project को रूपमा विद्युतबाट संचालित Lift Irrigation को कार्य भईरहेको ।		