

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.:	२०७९/८०	७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:	२४८१.२३ / ४२.६२४	१२. सोधभर्ना स्थिति:	
२. बजेट उपनिर्णयक नं.	३०८०३११६	क) आन्तरिक	१) नेपाल सरकार:	(क) माग गर्नु पर्ने रकम	
३. मन्त्रालय:	उर्जी, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय		२) स्थानीय निकाय र संस्था	(ख) माग गरिको रकम:	
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:	सिक्टा सिंचाइ आयोजना		३) जनसहभागिता	(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:	
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:	रमेश कुमार सिंह	ख) वैदेशिक	१) ऋण:		
६. यस अवधिको बजेट :	४७१५.८१	२) अनुदान:	२) अनुदान:		
क) आन्तरिक		८ = चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:		३७२६.१३	१९.७४ %
१) नेपाल सरकार:		९. कुल लागतमध्ये सुरुदेखि यस अवधिको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:		१९७२२६.१३	३७.२९ %
२) संस्था:		१०. आयोजनाको सुरुदेखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:		३९.२२	%
३) जनसहभागिता:		११. आयोजनाको कुल अवधिको बित्तिको समय प्रतिशतमा:		७०.८३	%
ख) वैदेशिक					
१) ऋण:					
२) अनुदान:					

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शीर्षक	ईकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/ उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																				
११.२.२.७	जग्गा अधिग्रहण	३१४११	हेक्टर	४४०	१३.३९	२२१००	१४३.२	१४.९	१०००८.७९	११	६.४१	१२१०	३	१.६	३०२.५	३.००	१.६००	३.५	१.८९१		
११.३.७.३	कम्प्युटर	३११२२	वटा	१६	०.०१	९	१४	०	७	१		०.८			०.२						
११.३.७.४	न्यापटप	३११२२	वटा	३७	०.०३	५०	३०	०.०६	४०	२	०.०१	२.३	२		०.५८						
११.३.७.१४	प्रिन्टर	३११२२	वटा	३५	०.०१	१७	२३	०	७.९६	३					०.२३						
११.४.१५.१.४	व्यारेज निर्माण कार्य(हेडवर्से/इन्टेक निर्माण)	३११५५	प्र.श.	१००	२४.०३	३९६५२.९	१००	५७.५६	३८७४५.४६			०.०७									
११.४.१५.१०	सिंचित क्षेत्र बचाव तथा संरक्षण कार्य	३११५५	कि. मि.	१०	४.५	७४६०.८				७	७.१५	१३५०	३	१.७९	३३७.५	१.००	०.५९७	१.०	०.५९७		
११.४.१५.२.१	सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	३११५५	प्र.श.	१००	१७.९	२९५३७.१				०.५	०.५३	१००									
११.४.१५.७.४१	सामाजिक सरोकारमा जोडिएका निर्माण कार्य	३११५५	वटा							५	२.६५	५००	१	०.५३	१००.०						
११.४.१५.७.४२	मध्यस्थता तथा कानूनी सेवा व्यवस्थापन	३११५५	पटक							१०	०.०५	१०	३	०.०२	३.०						
११.५.१५.२.९.१	बाँध तथा मूल नहर संचालन(नहर संचालन जनशक्ति)	३११७१	महिना	६०	०.२४	३९९				१२	०.३२	६०	३	०.०८	१५.०	३.००	०.०८०	३.०	०.०८०		
११.५.१५.६	बाली उत्पादन समेक्षण कार्य	३११७१	पटक	९०	०.०१	१५				२	०.०२	४.३३	१	०.०१	२.०	१.००	०.०१०	१.०	०.०१०		
११.५.१५.३.३	परम्परागत कुचक कुलो व्यवस्थापन संचालन तथा सुधार कार्य	३११७१	प्र.श.	१००	०.२	३२२				१३	१.४२	२६८.६७	५	०.३६	६७.२						
११.५.१५.३.६	हेडवर्से/इन्टेक आवाधिक मर्मत सम्भार	३११७१	प्र.श.	१००	०.७३	१२००	२०	०.३६	२४०	८	०.६४	१२०	२	०.१६	३०.०						
११.५.१५.३.७	वातावरणिय सुधार कार्य	३११७१	प्र.श.	१००	०.३५	५८३.७६	९२.९९	०.८९	५९९.९३	०.५	०.०३	५									
११.५.१५.४.७	भवन पूजित सुधार(पूँजीगत सुधार खर्च)	३११७१	वटा	३४	३४	४.१३	२५.४७८	०.३८	२५४.७८	२	०.२१	४०	१	०.११	२०.०						
११.५.१५.४.९	कुचक तालिम (भ्रमण अवलोकन)	३११७१	संख्या		०.१	१६५				५	०.१६	३०	२	०.०६	१२.०						
११.५.१५.६.१	सौर तथा विद्युत ऊर्जाबाट सिंचाइ प्रणाली जडान	३११७१	वटा							४	०.५३	१००	२	०.२६	५०.०						
११.५.२२.४	निर्मित भवनको मर्मत सुधार	३११७१	संख्या	२०	०.१३	२१२.९	४.५७	०.०८	५२.६६	३	०.१३	२५	१	०.०४	८.३						
११.६.१३.२.९	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स	३११२३	वटा	१००	०.०१	१०.५७	९५	०.०१	९.६७	५	०.०२	३	४		०.८						
५	दायाँ तर्फका अन्य शाखा तथा प्रशाखा नहर																				
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.	४७	९.२९	१५३२६.८१	२	०.८१	५४६.१५	१.२	१.५४	२९०.९	१	०.६४	१२०						
११.४.१५.२.१.५	शाखा नहरमा संरचना निर्माण कार्य (नहर निर्माण कार्य)									२	०.५३	१००	१	०.२६	५०						
११.४.१५.४.९१	प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा	३११५५	प्र.श.	१००	०.०२	३०.९७				२०	०.११	२०	५	०.०३	५						
२	बायाँ मूल नहर																				
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.	५३.२५	१३.२४	२१८४४.३७	१६	१९.१६	१२८९८.२	८	११.६६	२२००.	८	२.९१	५५०.००	१०.००	३.६३८	१३.०	८.०१०		
११.४.१५.४.९२	प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा	३११५५	प्र.श.	१००	०.१८	३००				१०	०.१६	३०	४	०.०६	१२						
४	झण्डुवा शाखा तथा प्रशाखा नहर																				
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.	६५.२४	१२.७९	२११०१.२८	४	१.४५	९७७.०९	११	१३.७	२५९३	१	३.४४	६४८.२६						
११.४.१५.१.०	सिंचित क्षेत्र बचाव तथा संरक्षण कार्य									१५	२.७.८	५२५१	३	५.५७	१०५०.२०						
	प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा (निर्माण कार्यका गुणस्तर नियन्त्रण)	३११५५	प्र.श.	१००	०.१२	२००				१०	०.११	२०	१	०.०१	२						
११.४.१५.४.९३																					
८	गुरुवा गाउँ शाखा तथा प्रशाखा नहर																				
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.							४	७.९५	१५००	०.५	०.९९	१८८						
११.४.१५.४.९०	प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा	३११५५	प्र.श.							२०	०.११	२०	५	०.०३	५						
३	सिधनिया शाखा तथा प्रशाखा नहर																				
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.							१	१३.३६	२५२०	०.४	५.३०	१०००.००	०.८०	१०.६००	०.९	११.९३६		
१	दायाँ मूल नहर																				
११.४.१५.२.०	संतिथिस्त संरचनाहरूको निर्माण/पुनःनिर्माण	३११५५	प्र.श.	१००	०.७८	१२८२.८४	८८	१.९१	१२८२.८४	१.५	०.११	२०	०.५०	०	७						
११.५.१५.३.०	नहर/संरचना मर्मत सम्भार कार्य (पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण)	३११७१	प्र.श.	१००	०.६१	१०००				१०	०.५३	१००.	४	०	४०.०						
११.५.१५.६.०	प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा	३११७१	प्र.श.	१००	०.१५	२५५	४५	०.१७	११३.७	४	०.०५	१०		०.०१	२.५						
क	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				१६८२.४९	८५.४५	१४०९७९.९३	५६०.०४	८२.८६	५५७७५.४४	२००.७	११.६६	१८५०५	६६.९	२४.५२	४६२८.३८	१६	१४.९२४	१८.९	२१	
	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					२.२७	१५३७	१९२५	२.२७	१५३७	४३८६.०२८	१.९१	३६३	२८००.५१	०.४२	८७.४३		६९४	०.३०२		
	कुल जम्मा				१६८२.४९	८६.६२	१४२०९४.९३	५६०.०८८	८५.१३	५७३०५.४४	४५८६.७२८	९३.५७	१८८६८	२८६७.४१	२४.९४	४७१५.८१	१५.८०	१४.९२	७१२.९	२१	

नोट: आयोजनाबाट Input गरेको बजेट कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम फरक भएकोले धेरै क्रियाकलापहरूमा परिमाण र बजेट नमिलेको देखिएको साथै आवश्यक क्रियाकलापमा प्रस्तावित बजेट घटाएर कम बजेट राखिएको तथा कम महत्वपूर्ण क्रियाकलापमा बढी बजेट राखिएको ।

भौतिक प्रगति

४९.८४%

वित्तीय प्रगति

४२.६२%