

द्वितीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.ब.:

२. बजेट उपभिशर्क नं.

३. मन्त्रालय:

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:

६. यस अवधिको बजेट :

क) आन्तरिक

१) नेपाल सरकार:

२) संस्था:

३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक

१) ऋण:

२) अनुदान:

२०८२/८३

३०८०३११६

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

सिक्टा सिंचाइ आयोजना

राजु बाचायर्

५६९८.७५

१) नेपाल सरकार:

२) संस्था:

३) जनसहभागिता:

१) ऋण:

२) अनुदान:

१४७४४.००

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:

क) आन्तरिक

१) नेपाल सरकार:

२) स्थानीय निकाय र संस्था:

३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक

१) ऋण:

२) अनुदान:

८. चालु आ.ब.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:

९. कुल लागतमध्ये सुरुवेधि यस अवधिम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:

१०. आयोजनाको सुरुवेधि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये जितेको समय प्रतिशतमा:

३६४३.८८ / ६३.९४%

१४७४४.००

४३८२.८३

२३३४३३.९०

४४.१४ %

४४.०० %

७४.०७ %

१२. सोधभर्ना स्थिति:

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

१२कम रु लाखमा०

१२कम रु लाखमा०

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	खर्च शीर्षक	ईकाई	बायोमनको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्य मध्ये यत् बा.ब. सम्मको			वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिम्म यस आ.ब.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/ उपलब्धि	कीर्कयत	
				परिमाण	भार	लागत	सम्पूर्ण परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण		
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																					
११.१.२.२	Office Building, Camp House & Other Facilities (पूया नहरका नरैनापुर खण्डमा site office निर्माण गर्ने)	३११२२	वटा							१	०.१३	२०	०.२५	०.०८	१२.५०							
११.३.७.४	न्यापटप	३११२२	वटा							१	०.०१	१.२२	१			१	०.०१	३	०.०३०			
११.३.७.१४	प्रिन्टर	३११२२	वटा							१	०.	०.२३	२		०.२३	१	०.०१	१	०.०१०			
११.३.७.५७	प्रिन्टर (Duplex/Multifunction)	३११२३	संख्या							१	०.	०.५५	१		०.५५	१	०.०१	१	०.०१०			
११.६.१९.३३	जलवायु परिवर्तनले वालीमा पानीको आवश्यकता र उत्पादकत्वमा पार्ने प्रभाव बारे अनुसन्धान गर्ने कार्य ।	३११३२	संख्या							१	०.१२	१९	१	०.०३	५	१	०.१२	२	०.१८०			
११.५.२८.४	पारिषधिक सहयोग र परामर्श सेवा	३११३५	प्र.श.							१००	०.२३	३६		०.१	१५	५०	०.१५५	९०	०.२०७			
११.५.४०.५९	दावी तथा विरोधको लागि मध्यस्थता/कानून व्यवसायी खर्च	३११३५	ख्या							४	०.२६	४१		०.१३	२०.५०	१	०.०६५	१	०.०६५			
११.४.१५.१०	सिंचित क्षेत्र बचाव तथा संरक्षण कार्य	३११५५	कि. मि.							६	३.८१	६००	२	१.२७	२००	२	१.२७	३	१.९०५			
११.४.१५.२४	नहर संचालन, जलमापन तथा गेज निर्माण	३११५५	प्र.श.							१००	०.०६	१०	३	०.००१८	३	३	०.००१८	३०	०.००२			
११.४.१५.७८	संस्थागत विकास कार्य	३११५५	प्र.श.							१००	०.१३	२०	३०	०.०४	६	३०	०.०३९	४५०	०.०५९			
११.४.१५.१२५२	नहरको डिजिटिङ्ग कार्य/Bank तथा Service Road मर्मत	३११५५	प्र.श.							१००	०.२५	४०	२०	०.०६	१०	२०	०.०५	४००	०.१०५			
११.४.१५.१२९३	Bio-Engineering सम्बन्धी कार्यहरू	३११५५	संख्या							२	०.०६	१०		०.०६			०.०५		०.०५			
११.४.१५.१४२२	सौर्य तथा विद्युत ऊर्जाबाट सिंचाइ प्रणाली जडान	३११५५	वटा							८	२.५४	४००	२	०.७९	१२५.०	२.००	०.६३५	४	१.१११			
११.४.१५.७४१	सांग्रामिक सरोकारमा जोडिएका निर्माण कार्य	३११५५	वटा							४	५.०८	८००	१	२.५४	४००.०	१.००	१.२७	१.५	१.९०५			
११.५.१५.६	वाली उत्पादन समेक्षण कार्य	३११५५	पटक							४	०.०६	१०	१	०.०२	२.५	१.००	०.०१५	१.५	०.०२३			
११.४.१५.२९	नहर संचालन जनशक्ति	३११७१	संख्या							१२	०.९५	१५०	३	०.२४	३७.५	३.००	०.२३७५	६	०.४७५			
११.५.१५.३३	परम्परागत कृषक कुली व्यवस्थापन संचालन तथा सुधार कार्य	३११७१	प्र.श.							१००	०.३२	५०	२५	०.०८	१२.५	२५.००	०.०८	२५	०.०८०			
११.५.१५.३६	हैडवेक्स/इन्टेक आवधिक मर्मत सम्भार	३११७१	प्र.श.							१००	०.३८	६०	२५	०.०८	१२.५	२५.००	०.०८५	२५	०.०८५			
११.५.१५.४७	मवन पूजिगत सुधार(पूजीगत सुधार खर्च)	३११७१	वटा							३	०.१९	३०	१	०.०६	१०.०	१.००	०.०६३३	२	०.१२७			
११.२.२.७	जग्गा अधिग्रहण	३१४११	हेक्टर							१५.००	७.६२	१२००	४	२.०३	३२०.०	४.००	२.०३२	७	३.५५६			
१	दायाँ मूल नहर																					
११.४.१५.२.१९	शाखा तथा प्रशाखा नहर निर्माण कार्य (नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.							१०	१५.८८	२५००	४	८	१२००	४.००	६.३५२	६	९.५२८			
११.४.१५.७२७	नहर/संचरना मर्मत सम्भार कार्य (पुर्नस्थापना तथा पुनः निर्माण)	३११५५	प्र.श.							१००	६.९९	११००	३०	२	३३०	३०.००	२.०९७	४५०	३.१४६			
२	बायाँ मूल नहर																					
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.							५	२.५४	४००	१.५	०.९५	१५०	१.५०	०.७६२	२.५	१.२७०			
११.४.१५.२.१९	शाखा तथा प्रशाखा नहर निर्माण कार्य (नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.							१०	६.३५	१०००	३	१.९१	३००	३.००	१.९०५	५.०	३.१४५			
११.४.१५.७९	यातावरण संरक्षण कार्यक्रम	३११५५	कि. मि.							१००	०.०६	१०	३०	०.०२	३	३०.००	०.०१८	३०.०	०.०१८			
११.४.१५.७२७	नहर/संचरना मर्मत सम्भार कार्य (पुर्नस्थापना तथा पुनः निर्माण)	३११५५	प्र.श.							१००	६.३५	१०००	३०	१.९१	३००	३०.००	१.९०५	३५.०	२.२२३			
४	इपुडुवा शाखा तथा प्रशाखा नहर																					
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.							१५.०	२५.४	४०००	५	९.९१	१५६०.३८	५.००	८.४६६७	७.०	११.८५३			
११.४.१५.१०	सिंचित क्षेत्र बचाव तथा संरक्षण कार्य	३११५६	कि. मि.							७	६.३५	१०००	२.५	२.२७	३५७.१२	२.५०	२.२६७९	३.५	३.१४५			
८	मुख्या गाउँ शाखा तथा प्रशाखा नहर																					
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११५५	कि. मि.							८	५.०८	८००	२	१.२७	२००	२.००	१.२७	२.०	१.२७०			
क	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:									१०१८.००	९७.२२	१५३०८.००	२३०.२५	३५.५३	५५९३.२८		३१.१६	३९६.५	४५.६			
	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:									३०२७.३३	२.७६	४३७	२०६.	०.६४	१०५	२०६.	०.१८७८	३११	०.२८४			
	कुल जम्मा									४०४५.३३	९९.९८	१५७४५.००	४३६.२५	३६.१७	५६९८.७५	२०६	३१.३५	७०८	४५.८९			
																		भौतिक प्रगति	८६.९७ %	४५.९ %		
																		वित्तिय प्रगति	६३.९४ %	२७.८४ %		