




नेपाल सरकार
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
सिक्टा सिंचाइ आयोजना

फोन: ०८१-५५०१७३
०८१-५५०५७०
०१-५४३०९५२
फ्याक्स: ०१-५४३०९५२

Website: www.siktaip.dwri.gov.np
Email: siktaipproject@gmail.com

प.सं.०८०१८१
च.नं. ०३



मिति : २०८०१०४१०४

विषय : चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण पठाइएको बारे ।

श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
जावलाखेल, ललितपुर ।


प्रस्तुत विषयमा तहाँ विभागको प.सं.२०७९/८० च.नं.२५० मिति २०८०१०३१२० को प्राप्त पत्रानुसार माग भए बमोजिम यस आयोजनाको आ.व.२०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन थान -१ तथा तपसिल बमोजिमको विवरण यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल

१. चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
२. उपलब्धी विवरण
३. कार्यान्वयन स्तरमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका प्रयासहरु
४. MDAC बैठकमा राखिनुपर्ने ISSUE हरु
५. आयोजनाको शुरु अवधि देखि हालसम्मको समष्टिगत प्रगति
६. कार्य सम्पादन सम्बन्धी तस्वीरहरु

बोधार्थ:

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
नेपालगंज, बाँके


(रमेश कुमार सिंह)
आयोजना निर्देशक

सिस्टा सिंचाइ आयोजना, बांके, नेपालगञ्ज

२. आयोजनाबाट भएको उपलब्धिको विवरण

क्र.सं.	आ.ब. ०७९/८० को उपलब्धि विवरण	इकाई	चौथो त्रैमासिकको उपलब्धी	चालु आ.ब.को यस अवधि सम्मको उपलब्धी	शुरु देखि हाल सम्मको समष्टिगत उपलब्धी
१	सतह सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर	मिथनिया शाखामा १००० हेक्टरमा सिंचाइ भएको	३२०० hectare मा थप सिंचाइ भएको	२२०००
२	भूमिगत सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर			
३	नयाँ प्रविधि/ लिफ्ट सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर			
४	FMIS मर्मत सम्भार/पुनस्थापना भएको	हेक्टर			
५	तटबन्धन निर्माण	कि.मि.			
६	जग्गा प्राप्ती	हेक्टर			
७	पहिरो नियन्त्रण	वटा			

३. कार्यान्वयन स्तरमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका प्रयासहरू

समस्याहरू	सहजिकरण
निर्माण कार्य संग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता अनुसार कारवाही गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी विभिन्न तहको अदालत जाने तर अदालतमा विभिन्न खाले आदेशहरू जारी हुने तर पूर्ण रूपमा फैसला नआउनेले ठेक्का हरु रुग्ण हुने ।	अदालतमा मुद्दाहरू जाँदा पूर्ण रूपको फैसला चाडो हुनुपर्ने
समय साक्षेप जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलीको अभावमा जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया झन्झटिलो विवादित र लामो समय लाग्ने	झन्झटिलो विवादित र लामो समय लाग्ने प्रकृया सुधार हुनुपर्ने ।
निर्माण कार्यको बेला पनि नदीजन्य पदार्थहरूको निकासी बन्द हुने (आषाढ देखि कार्तिक सम्म) ।	सम्बन्धित निकायहरूको व्यवहारिक समन्वयात्मक रूपमा कानून कार्यविधिमा सुधार हुनुपर्ने ।
सिंचित क्षेत्रको रूपमा घोषणा भएको क्षेत्रमा Land Use Plan विनाको वस्ती विकासको कारणले हुने कृषि भूमि खण्डीकरण भईरहेको ।	सम्बन्धित निकायबाट सहजिकरण हुनुपर्ने ।
नहर अतिक्रमण (डुंडुवा नहर ढलको रूपमा प्रयोग)	सम्बन्धित निकायबाट सहजिकरण हुनुपर्ने ।

४. MDAC बैठकमा राखिनुपर्ने ISSUE हरू

- अदालत तथा मध्यस्थतामा विचाराधीन रहेका आयोजना संग सम्बन्धित ठेक्काहरूको फैसला यथाशिघ्र
- MTEF अनुसार बजेट विनियोजन
- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि खरिद कानून, वातावरण कानून आदिमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने
- घलनसिल माटोको कारण फटेका स्थानहरू मर्मत गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज द्वारा नदीजन्य निर्माण सामग्री
- स्वीकृत वार्षिक दरबन्दी अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरूको पदपूर्ति ।

—

—

—

—

५. आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरण

आयोजनाको नाम:	सिक्टा सिंचाइ आयोजना, नेपालगंज, बाँके ।		
कुल लागत (रु लाखमा): ५२८९००.००			
आयोजना अवधि	शुरु आ. ब: २०६९/६२	सम्पन्न हुने आ. ब: २०८९/९० (संगोपित गुरुयोजना अनुसार)	
आयोजनाको शुरु अवधि देखि यस आ. ब. २०७९/८० चौथो त्रैमासिक सम्मको प्रगति	नितिय प्रगति प्रतिशत: ३८.९६	भौतिक प्रगति प्रतिशत: ३९.७६	
यस आ. ब (०७९/८०) को चौथो त्रैमासिकको	खर्च रकम (रु लाखमा): २०६०८२.३७	दोस्रो त्रैमासिक प्रगति	
	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): ५०५३.६९	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - २७.८३	
	खर्च रकम (रु लाखमा): ३६३२.००	ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) - ७९.८७	
	पूर्वनिर्धारको ३७+६७५ कि.मी. सम्मको मूलनिर्धारको कार्य सम्पन्न भएको ।		
	परुवा हेडवक्सको ठेका सम्झौता भएको ।		
	डुण्डुवा CAP को ठेका सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भएको ।		
	सिनाबाज क्षेत्र बचाव कार्यको ठेका सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको ।		
	पूर्वमूलनिर्धारको बाँकी कार्य गर्ने ठेका व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारीको कार्य भईरहेको ।		
	जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी नियमित कार्य भईरहेको ।		
	गुरुबागाउँ शाखाको लागत अनुमान स्वीकृतीको लागि जलझोत तथा सिंचाइ विभागमा पेश भएको ।		
	पश्चिम तर्फका शाखाहरुको ठेका व्यवस्थापन कार्य भईरहेको । (पसेनीपुर शाखा नहरको ठेकाको मूल्यांकन भईरहेको, गोहा उपशाखा तथा अकलधरवा शाखा नहरको ठेकाको सुचना प्रकाशन भइसकेको)		
हाल सम्म सम्पन्न प्रमुख कार्य/ उपलब्धि			

सिक्टा

