

५. आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरण

आयोजनाको नाम:	सिक्टा सिंचाइ आयोजना, नेपालगंज, बाँके ।	
कुल लागत (रु लाखमा): ५२८९००.००		
आयोजना अवधि	शुरु आ. व: २०६१/६२	सम्पन्न हुने आ. व: २०८९/९० (संशोधित गुरुयोजना अनुसार)
आयोजनाको शुरु अवधि देखि यस आ. व. २०८१/८२ चौथो त्रैमासिक सम्मको प्रगति	वित्तिय प्रगति प्रतिशत: ४३.३३	भौतिक प्रगति प्रतिशत: ४४.२३
	खर्च रकम (रु लाखमा): २२९१५१.०७	
यस आ. व (०८१/८२) को चौथो त्रैमासिकको	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): ४८७१.७१	चौथो त्रैमासिक प्रगति
	खर्च रकम (रु लाखमा): ७७०६.८७	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - १६०.०३
		ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) — १५८.२
यस आ. व (०८१/८२) को वार्षिक प्रगति	चालु तर्फ	वार्षिक प्रगति
	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): ४०५.६७	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - ९३
	खर्च रकम (रु लाखमा): ३७३.४८	ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) — ९२.०६
	पूजीगत तर्फ	वार्षिक प्रगति
	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): १५५९८.३३	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - ९०
	खर्च रकम (रु लाखमा): १३९३०.५९	ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) — ८९.३
	समष्टिगत प्रगति	वार्षिक प्रगति
	विनियोजित बजेट (रु लाखमा): १६०००.४१	क) भौतिक प्रगति (प्रतिशत) - ९०.०६
	खर्च रकम (रु लाखमा): १४३०४.०८	ख) वित्तिय प्रगति (प्रतिशत) — ८९.३९
आ.व.०८१।८२ मा सम्पन्न प्रमुख कार्य/ उपलब्धि	डुडुवा शाखा, खजुरा तथा मानपुर उपशाखा नहर निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भएको ।	
	पश्चिम तर्फका प्रसेनीपुर, अकलधरवा, सिधनिया तथा पिडारी शाखा/उपशाखा/प्रशाखा नहरको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	पूर्वी तर्फका S1, S2, S3, S4 शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	डुण्डुवा CAP को ठेक्काको निर्माण कार्य भईरहेको ।	
	गुरुवागाउँ शाखा नहर करिब ११ कि.मी. निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
	राप्ती नदीमा Innovative Technology प्रयोग गरी सिंचित क्षेत्र बचाउ कार्य गर्न ठेक्का सम्झौता भएको ।	
	सिंचाइ तथा Ground water recharge को लागि निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र ४ वटा जलाशय निर्माण कार्य भएको	
	विभिन्न शाखा प्रशाखा नहरको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरुको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य भईरहेको ।	
	सामाजिक सरोकार अन्तर्गत परुवा बाधको निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
	सिंचित क्षेत्र विकास अन्तर्गतका कार्यहरु भईरहेको ।	
	सिंचित क्षेत्र बचाव तथा संरक्षण अन्तर्गतका कार्यहरु भईरहेको ।	
	कचनापुर, बालापुर र ढकेरी स्थानहरुमा Pilot Project को रुपमा विद्युतबाट संचालित Lift Irrigation को कार्य सम्पन्न ।	
	१३ वटा ठेक्काहरु सम्पन्न भई DLP मा रहेको	